

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU A PORTATA FISSA

A PONTE
A BANDIERA
A CAVALLETTO
A STRUTTURA LIMITATA
X PARANCO

Matricola INAIL ⁽¹⁾

LO 200205/16

Ragione sociale del fabbricante:	LITEC	Via	VENIER	52	MARCON
Ragione sociale del proprietario:	AUDIOLUX	Via	ELETTRONICA	2	ZELO BUON PERSICO

Dati identificativi della gru:

Tipo:	fisso	
Modello:	CM LODESTAR F	
NF:	L5830RS	
Anno di costruzione:	07/09/2005	
Portata nominale (kg):	500	
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:	2005	
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di in data:	2016	MILANO
Tipo di installazione (in postazione fissa o scorrevole)	fisso	
Caratteristiche delle vie di corsa	NA	

Caratteristiche principali della gru:

Scartamento (m):	<u> </u>	L braccio (m):	<u> </u>
H colonna (sotto braccio) (m):	VARIABILE	Reazione max sulle vie di corsa (cavalletto, ponte) (daN):	na
Reazione max alla base della colonna (gru a bandiera) (daN / daNm):			na
Organo/i di presa:	gancio su catena		
Posto di manovra:	da terra		
Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbrica):	na		
UTILIZZA CENTRALINE A COMANDO MULTIPLO 2/4/6/8/10/16/24 MACCHINE			

^[1] Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

LO 200205/16

Componenti aggiuntivi (accessori, attrezzature intercambiabili):

Argano:	Costruttore:	Modello:	N. fabbrica.:
Paranco	Costruttore: LITEC	Modello: CM LODESTAR F	N. fabbrica.:
Carrello	Costruttore:	Modello:	N. fabbrica.:
Scartamento(mm):		Interasse (mm):	Diam. ruote(mm):

Fune di sollevamento:

Numero dei tratti portanti*:	0	Diametro(mm):	0
Carico di rottura minimo garantito (daN):	0	Classe di resistenza (daN):	0
N. trefoli:	Composizione:	Diametro fili esterni (mm):	0

Catena di sollevamento:

Larghezza maglia(mm)	22	1 TIRI	L maglia (mm)	40	Diametro:	7 mm
Carico di rottura minimo garantito (daN):			500			

Dispositivi di sicurezza installati:	X	limitatore di carico freno	x	limitatore di momento arresto emergenza SU CENTRALINA
---	---	-------------------------------	---	---

Note:

NO Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o precedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es. D.P.R. 459/96).

Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità: na data: 07/09/2005

La macchina è dotata di:

X Istruzioni per l'uso rev. N° 2005

X Registro di controllo

X Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)

Luogo e data: ZELO BUON PERSICO 14/01/2019

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
dott. ing. Mazzarelli Luri

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Settore ricerca, certificazione e verifica
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)

Il giorno 14/01/2019 il sottoscritto **dott. ing. Mazzarelli Iuri**

ha provveduto alla:

- prima verifica periodica
 verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ponte mobile sviluppabile | <input type="checkbox"/> gru a struttura limitata |
| <input type="checkbox"/> carro raccogli frutta | <input type="checkbox"/> carrello semovente a braccio telescopico |
| <input type="checkbox"/> ascensore/montacarichi da cantiere | <input type="checkbox"/> piattaforma autosollevante su colonne |
| <input type="checkbox"/> ponte sospeso e relativi organi | <input type="checkbox"/> idroestrattore |
| <input type="checkbox"/> scala aerea ad inclinazione variabile | <input checked="" type="checkbox"/> PARANCO |

Tipo	fisso	matr.	LO 200205/16	
marca.	LITEC	mod.	CM LODESTAR F	nr. Fabbrica: L5830RS
installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta			AUDIOLUX	
Comune	ZELO BUON PERSICO	Via	ELETTRONICA	n. 2

ed ha rilevato quanto segue:

- 1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: **BUONE**
- 2) Esame degli organi principali: **REGOLARI**
- 3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza:
LIMITA IL CARICO MASSIMO ALLE PORTATE DICHIARATE, ARRESTO EMERGENZA FUNZIONANTE
- 4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: **VEDI SCHEDA TECNICA**
- 5) Osservazioni:

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

- risulta adeguato ai fini della sicurezza
 non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Luogo e data: **ZELO BUON PERSICO** 14/01/2019

Firma del datore di lavoro o suo rappresentante

Verificatore
Nome, Cognome e Qualifica
dott. ing. Mazzarelli Iuri